

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN**MATANZAS.****CONTROL DEL PLAN TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES****INVERSIONES**

La provincia cuenta con un plan de inversiones para el primer semestre ejecutándose 105% de este. De ello en construcción y montaje se han ejecutado valores en millones de pesos en equipos y en otros, la actividad local del Poder Popular de Matanzas cuenta con un plan de Fondos Básicos en valores a poner en explotación para el primer semestre del año mostrando una ejecución que representa el 60% de cumplimiento del plan. Con relación a los Fondos Básicos Físico a poner en ejecución de un plan de 64 se pusieron en explotación 94, el sobre cumplimiento se da en lo fundamental en los servicios comunales, la empresa de Materiales de la Construcción. El comportamiento por inversiones es como se relaciona:

- Equipos automotores Salud.
- Adquisición de equipos pesados Comunales.
- Centro de producción local de materiales.
- Resto de Equipos Empresa Materiales.
- Parque oro negro Santa Marta.
- Parqueo Boca de Camarioca.
- Restauración de bóvedas, nichos y osarios cementerio San Carlos.
- Programa Vivienda.
- Hospital Faustino Pérez.
- Programa Remotorización de ómnibus y camiones.
- Programa Otras Obras.
- Sistema gestión de flotas.
- Programa transporte público.
- Resto equipos de Cultura.
- Resto no nominal comunales.

- Calle Medio 3^{era} y 4^{ta} cuadra.
- Oficina del Conservador.
- Escuela de Oficios.

MINAGRI:

- Comentario de las ejecuciones de las inversiones

Tiene aprobado un plan para el primer semestre y se han ejecutado 92.6% el componente construcción y montaje se comporta al 68 %, en Equipos al 29.0% y en componente Otros al 47%.

- Flora y Fauna (Ciénaga de Zapata)

Se iniciaron los trabajos del biodigestor del programa de fuentes alternativas de energía ya se fundió el cerramiento y se trabaja en el encofre de la cubierta (tiene ejecución física, pero no financiera pues no salió en el mes. En FONADE están planificados los trabajos a partir del mes de junio, pero se certificaron ejecuciones realizadas en el mes de mayo, en el programa de vivienda se iniciaron los trabajos teniendo afectaciones en los áridos se entregó cemento, con ejecución discreta no avanza según lo planificado.

OSDE GANADERA:

EPGSJ: En el mes de junio según el plan aprobado, no tenemos cifra para ejecutar en el componente de Construcción y montaje, estamos en espera se nos autorice la continuación de la obra vaquería típica no 37 y 36 de la UEB Cinco Palmas.

En el componente Equipos se recibieron los tractores previstos en el plan ajustado del 2018, que hasta el momento son 10 tractores y 1 arado.

En el componente otros se comenzaron a sembrar las tierras que estaban ya preparadas del año anterior, se culminó con el plan de preparación de tierra planificado en este año con un total de 443.0 Ha listas para su siembra, y se trabaja en el acuartonamiento con cercas nuevas tradicionales.

EPGM: Las actividades ejecutadas en el proceso inversionista hasta el cierre de junio muestran

un saldo ejecutado en el componente construcción y montaje lo que corresponde con los trabajos ejecutados por la ETA en la Vaquería 91. Las labores correspondientes a construcción contratada con EDESCON aún no se han iniciado.

En el concepto Equipos se ejecuta a partir del pago de 2 equipos de oxicorte, 1 pesa para ganado porcino, 1 báscula de plataforma móvil y 1 electrobomba con accesorios, 5 pipas para agua, 3 gradas de discos, 3 chapeadora y 1 silo cosechadora y 31 tractores.

SILOS Y MOLINOS:

1. Báscula Digital 80 tn U/Silo España:

Esta obra se encuentra con un avance físico de 99% ya se certificó la báscula, quedando pendiente: la pintura de la estructura de la báscula y el cercado perimetral de la báscula.

2. Báscula Digital 80 tn U/Silo Cuba Libre:

Esta obra se encuentra a un 99% ya se certificó la báscula, quedando pendiente:

- La pintura de la estructura de la báscula.
- La terminación del cercado perimetral de la báscula.

3. Impermeabilización almacén U/Silo Cuba Libre:

Esta obra está siendo ejecutada por MICONS, con un avance físico de 20%, se recomenzó la obra 15-1-2019 y se terminó la colocación de la manta granulada en el 2do paño el 28-1-2019, quedando de los 500 rollos solamente 2 y por no tener los rollos de mantas necesarios para la terminación del tercer paño se retiró el constructor. Es necesario señalar que el tercer paño se encuentra con una capa de Lamisfal normal colocada que se está deteriorando en el transcurso del tiempo y no tenemos respuesta de lo que se ha decidido a nivel nacional para la terminación de esta obra.

PORCINO:

Cuenta con un plan de inversiones con un valor ejecutado de 172.4 MP para un cumplimiento de 67%

De un plan hasta la fecha en construcción y montaje se ha ejecutado para un 54% de

cumplimiento.

En el componente Equipo de un plan acumulado se ha ejecutado un 91 %.

En Otro el valor corresponde a la preparación técnica de los biodigestor de 48 m³ en el Rosario y 90 m³ en la UEB Agüica, además de los pagos de construcción por parte de IPF de la reparación de la cerca perimetral en la finca de pienso y en la elaboración de proyecto y presupuesto de la planta de tratamiento de residuales en la UEB Multiplicador

OSDE AGRICOLA.

Cítrico:

El plan aprobado para inversiones de la empresa se desglosa en:

Programa 1313308 Cítricos Estatales V. de Girón. Con un plan aprobado inicial para el año, al cierre de abril este se amplía, este programa muestra una ejecución al cierre del mes de junio la misma se encuentra localizada en:

- Programa Frutales Estatales V. de Girón
- Otros Gastos

Los estudios de Factibilidad del programa de desarrollo de cítrico se encuentran en fase de culminación.

- Programa de fomento de pastos.
- Programa de Ampliación de la Industria Procesadora.
- Resto no nominal y Reparaciones Capitales.

AGROPECUARIA INTEGRAL

En el componente Construcción Montaje se ha ejecutado en el Organológico de Cárdena y en el Organológico del proyecto Anda Lucía en Jagüey, en el componente otros se ha ejecutado

en Proyecto Anda Lucía y en Fomento de plátano en la UEBI Los Arabos.

MÁXIMO GÓMEZ: Solo ha ejecutado en la preparación de inversiones.

TABACUBA: La ejecución del plan de Inversiones hasta el mes de junio representa el 162 % de cumplimiento del plan acumulado hasta la fecha.

Avance físico logrado hasta la fecha: La inversiones encuentra al 27% de ejecución : cerca perimetral se encuentra al 79% de ejecución ,garitas 1y2 se encuentran al 95% ,nave de cura1 se encuentra al 35% , se trabaja en el montaje de las estructuras metálicas, nave 2 se encuentra al 25% de ejecución, se terminó la etapa de cimentación y se trabaja en la preparación para comenzar la etapa de montaje, nave 3 se encuentra al 30% de ejecución se trabaja en el montaje de las estructuras metálicas, Nave 4 se encuentran al 20% de ejecución , se trabaja en la terminación de la etapa de cimentación, Nave 5 se encuentra al 18% de ejecución se trabaja en la etapa de cimentación, las Naves de Escogidas 1,2,3 se encuentran en la etapa de cimentación ,falta por iniciar el edificio socio administrativo, bicicletero, guarda bolso, tanque de combustible, movimiento de tierra y viales , caseta PGD.

Reposición de equipos para la sostenibilidad del Laboratorio:

Concluida la inversión. Se trabaja en un nuevo EFTE para adquirir el equipamiento que no se completó con la primera inversión, se solicito a ABAPET Estudio de Mercado, para actualizar precios.

Adquisición de equipos de saneamiento y anti derrames: Ésta inversión tiene aprobada una ficha por **2 878 MMT**. Cuenta con tres contratos de importación (18053, 17406, 18073).Se ejecuto el contrato 18053. Se elaboraron nuevos 805 por orientación de ABAPET y a la vez se evalúan ofertas de de Retropala y camión Auto cargable.

Planta de Tratamiento de Residuales ECC Matanzas: Esta inversión tiene aprobada una ficha por **205 MMT** .Los trabajos están paralizados pendientes de un constructor. No tendrá ejecución hasta el próximo año, se presento expediente Plan 2020.

Reposición de Equipos de Bombeo para Termoeléctricas:

Concluida la inversión. Se encuentran en fase de puesta en marcha. Se pronostica la visita del proveedor extranjero para la puesta en marcha de las dos bombas restantes.

Reparación Capital Sistema Contra Incendios:

Cuenta con los recursos para el montaje del SKID de espuma 1 y 2 del tanque 29, que se encuentra en revisión de oferta para ser contratado con la EMCOR y comenzar su ejecución el próximo mes. Se cuenta el 40 % de las tuberías y fiterías para el lazo del sistema contra incendio de los tanques 27, 28 y 29. Se recibió la importación de cinco SKID. Todas las solicitudes de importación realizadas a ABAPET el año pasado están pendientes de la aprobación de la ficha de inversiones aprobando el presupuesto de contratación externa y la importación.

Reparación Capital del Muelle de Aguas Profundas: Esta inversión tiene aprobada una ficha por **2.695 MMT**. Se realizó en el mes de marzo el montaje y balanceo de las shilsan de los brazos de carga, tres del muelle PT-1 y dos del muelle PC-2, se realizó el balanceo de los brazos de carga de muelle PC-3. Se realizó el montaje de la estación hidráulica de PT-1 con el asesoramiento de WOMY. Se trabajó en la preparación de la instalación para ejecutar una parada en el muelle PT-1 por 8 meses para la rehabilitación total del mismo. Se cerró contrato con **CDC** que ejecuta los trabajos de reparación y tratamiento anticorrosivo de la parte superior del muelle PC-1 desde el mes de abril. Se realiza la licitación y revisión de ofertas para el empleo de una grúa llegando a acuerdos con la FIRMA BDC LOG para el aseguramiento de las reparaciones del muelle. **OBRAS MARITIMAS** garantiza la grúa para el montaje de las defensas del muelle a partir del 1 de julio. Se continúan las licitaciones para la reparación del muelle PT-1 por debajo y el muelle PC-3. Se solicitó oferta de **RESA CARIBE** para la contratación de los andamios direccionales para asegurar la reparación del muelle 1 por debajo con **CDC**, dicho contrato está en ruteo de aprobación.